

## АКТ № 27

проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в Дудаченском сельском поселении в 2018 году.

от 16.12.2019 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2018 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверения от 05.12.2019 № 37 ведущим инспектором контрольно-счетной палаты Игнаткиной Г.В. проведена проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в Дудаченском сельском поселении в 2018 году.

Проверка произведена в присутствии Главы Дудаченского сельского поселения Тимченко Валерия Ивановича, главного бухгалтера Борисовой Ольги Петровны.

С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлен – Глава Дудаченского сельского поселения Тимченко В.И.

Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 10.12.2019 по 16.12.2019 года.

### *Общие сведения*

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен статусом муниципального района с административным центром в пос. Пригородный Фроловского района).

Согласно статьи 3 Устава Дудаченского сельского поселения в территорию поселения входят 2 населенных пунктов: х. Нижняя Осиновка, Русская Осиновка, пос. Дудаченский, который определен административным центром.

В соответствии со статьей 22 Устава структуру органов местного самоуправления Дудаченского сельского поселения составляют: глава Дудаченского сельского поселения; Совет депутатов Дудаченского сельского поселения; администрация Дудаченского сельского поселения; Контрольно-счетная комиссия Дудаченского сельского поселения.

Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории района является Устав Дудаченского сельского поселения (далее Устав), принятый решением Совета депутатов Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района от 20.12.2005 № 6/9, зарегистрированный главным управлением Минюста России по

Южному федеральному округу под номером RU345323042006002.

В соответствии со ст. 22 Устава структуру местного самоуправления Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района составляют: Глава Дудаченского сельского поселения; Совет депутатов Дудаченского сельского поселения; администрация Дудаченского сельского поселения; Контрольно-счетная комиссия Дудаченского сельского поселения.

Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию сельского поселения. В соответствии с Уставом поселения Советом депутатов принят Регламент, утвержденный решением от 25.05.2006 № 14/37, регулирующий вопросы его организации и деятельности, а также порядок принятия решений. Согласно Регламенту депутаты Советов депутатов поселения осуществляет свои полномочия на постоянной безвозмездной основе.

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления сельского поселения, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области.

Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по адресу: 403516, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Дудаченский, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического лица серия 34 №001537360, налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432000677; о внесении записи в Единый государственный реестр 31.03.2006, серия 34 № 002900370 за основным государственным номером 1053456052220.

Свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований, регистрационный номер № RU345323042006001 от 01.03.2006 года, выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Южному Федеральному округу.

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной службы государственной статистики от 29.06.2006 года Администрации Дудаченского Сельского поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.

*Проверкой установлено:*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (в редакции от 16.12.2017 № 1578) утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

Постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п (ред. от 11.03.2019 № 114-п) утверждена государственная программа Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области».

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Дудаченского сельского поселения изданы следующие нормативно-правовые акты (постановление):

- от 27.02.2018 № 15 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год», создание общественной комиссии Дудаченского сельского поселения для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы; Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год; Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды»;

- от 27.02.2018 № 14 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды» Дудаченского сельского поселения;

Проверке представлены протоколы, подтверждающие общественное обсуждение:

- проведения общественных обсуждений по теме: «Рассмотрение Паспорта проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2018 году» (от 30.01.2018г.);

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Дудаченского сельского поселения (от 30.03.2018 г. № 1);

В 2018 году Администрацией Дудаченского сельского поселения в лице Главы Тимченко В.И. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в лице председателя Николаева О.Д. заключено Соглашение от 05.06.2018 № 90 (далее - Соглашение) на предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дудаченского сельского поселения, выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3157,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 157,9 тыс. рублей за счет бюджета Дудаченского сельского поселения.

В соответствии с п.3.3 Соглашения перечисление субсидии осуществляется следующим образом: 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшиеся 70 процентов от общей суммы субсидии перечисляются после предоставления муниципальным образованием документов о выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами, заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Средства поступили по коду вида доходов 2.02.25555.10.0000.151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» в суммах 900,0 тыс. рублей (13.06.2018); 1694,1 тыс. рублей (02.11.2018), 405,9 тыс. рублей (26.12.2018). Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные Соглашением.

Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).

Учет операций по администрированию доходов бюджета осуществляется администраторами доходов бюджета в соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018).

Согласно п. 197 Инструкции № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 120500000 «Расчеты по доходам», на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.

В соответствии с п. 199 Инструкции № 157н расчеты по доходам группируются на счете 120500000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета: 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы»; 1 205 81 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» и другими.

Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов необходимо учитывать следующими бухгалтерскими проводками:

Дебет 1.201.11510 Кредит 1.20551660 - 3000,0 тыс. рублей поступило субсидии

Дебет 1.205.51560 Кредит 1.401.10.151 - 3000,0 тыс. рублей.

В соответствии с п. 200 Инструкции № 157н аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) и (или) журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071) в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам и соответствующим им суммам расчетов.

Администрацией Дудаченского сельского поселения поступление субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей по данным бюджетного учета отражено по соответствующим счетам бухгалтерского учета Инструкции № 157н.

Постановлением Главы администрации Дудаченского сельского поселения № 21 от 30.03.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год» (далее Постановление № 21 от 30.03.2018) предусмотрен объем средств 3150,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 3000,0 тыс. рублей, средства сельского бюджета 150,0 тыс. рублей.

Постановлением от 17.09.2018 № 71 внесены изменения и дополнения в Постановление № 21 от 30.03.2018

Администрацией Дудаченского сельского поселения в лице Главы Тимченко В.И. и ООО «Парк-Строй» в лице директора Мартюшева Д.В. заключены контракты на выполнение работ и приобретение на благоустройство парка Дудаченского сельского поселения на сумму 2928,7 тыс. рублей, в том числе:

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 1430,8 тыс. рублей:

контракт № 71/09 от 04.09.2018г, цена договора 94,4 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 2 на сумму 94,4 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1 (устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 728579;

контракт № 75/09 от 10.09.2018г, цена договора 93,7 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 6 на сумму 93,7 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1 (устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 728577;

контракт № 78/09 от 13.09.2018г, цена договора 95,1 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 5 на сумму 95,1 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1 (устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 728576;

контракт № 72/09 от 05.09.2018г, цена договора 95,9 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 3 на сумму 95,9 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1(устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости



справкой о стоимости выполненных работ и затрат 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739021;

контракт № 83/09 от 20.09.2018г, цена договора 97,3 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 14 на сумму 97,3 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1(устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739013;

контракт № 84/09 от 21.09.2018г, цена договора 96,6 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 15 на сумму 96,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1(устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739006;

контракт № 81/09 от 18.09.2018г, цена договора 98,7 тыс. рублей, локальный сметный расчет № 12 на сумму 98,7 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.09.2018 № 1(устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат 25.09.2018 № 1; оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739019.

По КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 609,7 тыс. рублей:

контракт № 1007/09 от 09.07.2018г на сумму 96,0 тыс. рублей (уличные тренажеры). Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353128 по счету на оплату № 183 от 09.07.2018г и получены по товарной накладной от 09.07.2018г № 80;

контракт № 1011/09 от 10.07.2018г, на сумму 99,0 тыс. рублей (уличные тренажеры). Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353127 по счету на оплату № 187 от 09.07.2018г и получены по товарной накладной от 10.07.2018г № 83;

контракт № 13/09 от 20.09.2018г на сумму 99,0 тыс. рублей (бассейн для фонтана). Оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739023 по счету на оплату № 179 от 25.09.2018г и получен по товарной накладной от 25.09.2018 № 126;

контракт № 15/09 от 21.09.2018г на сумму 99,0 тыс. рублей (фонтан уличный «Голуби»). Оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739008 по счету на оплату № 181 от 25.09.2018г и получен по товарной накладной от 25.09.2018 № 127;

контракт № 1211/09 от 12.11.2018г на сумму 85,8 тыс. рублей (пергола декоративная со скамейками). Оплата произведена платежным поручением от 27.12.2018 № 5208 по счету на оплату № 317 от 14.11.2018г. и получена по товарной накладной от 14.11.2018 № 199;

контракт № 1311/09 от 13.11.2018г. на сумму 90,9 тыс. рублей (пергола декоративная). Оплата произведена платежным поручением от 27.12.2018 № 5209 по счету на оплату № 318 от 14.11.2018г и получена по товарной накладной от 14.11.2018 № 200.

По КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 888,2 тыс. рублей:

контракт № 1009/09 от 02.07.2018 (ограждения парковые) – 97,5 тыс. рублей. Оплата произведена платежными поручениями от 24.09.2018 № 181520, № 181521 по счету на оплату № 185 от 02.07.2018 и получены по товарной накладной от 17.08.2018г № 97;

контракт № 1015/09 от 05.07.2018 (тротуарный бордюр, парковое ограждение) – 98,5 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 24.09.2018 № 181519 по счету на оплату № 191 от 05.07.2018г и получены по товарной накладной от 27.08.2018г № 102;

контракт № 1000/09 от 09.07.2018г (тротуарная плитка) – 96,0 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353124 по счету на оплату № 176 от 09.07.2018г и получена по товарной накладной от 09.07.2018г № 64;

контракт № 1002/09 от 10.07.2018г (тротуарная плитка) – 96,0 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353125 по счету на оплату № 178 от 10.07.2018г и получена по товарной накладной от 10.07.2018г № 66;

контракт № 1004/09 от 11.07.2018г (тротуарная плитка) – 96,0 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353130 по счету на оплату № 180 от 11.07.2018г и получена по товарной накладной от 11.07.2018г № 67;

контракт № 1006/09 от 12.07.2018г. (тротуарная плитка) – 98,1 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 24.07.2018 № 353129 по счету на оплату № 182 от 12.07.2018г и получена по товарной накладной от 12.07.2018г № 68;

контракт № 1008/09 от 13.07.2018 года (тротуарный бордюр, тротуарная плитка) – 99,9 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 15.08.2018 № 624672 по счету на оплату № 184 от 13.07.2018г и получена по товарной накладной от 13.07.2018г № 81;

контракт № 1010/09 от 16.07.2018 года (скамьи, тротуарный бордюр) – 93,2 тыс. рублей. Оплата произведена платежными поручениями от 15.08.2018 № 624673, 624674, 624671 по счету на оплату № 186 от 16.07.2018г и получены по товарной накладной от 16.07.2018г № 82;

контракт № 1013/09 от 17.07.2018 года (тротуарный бордюр) – 99,0 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 15.08.2018 № 624670 по счету на оплату № 189 от 17.07.2018г и получен по товарной накладной от 17.07.2018г № 84;

контракт № 16/09 от 24.09.2018г (фонарь «Парковый») – 54,0 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 07.11.2018 № 739020 по счету на оплату № 253 от 25.09.2018г и получен по товарной накладной от 25.09.2018 № 128.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству парка администрацией Дудаченского сельского поселения у ИП Лукьянцев С.В. по товарной накладной от 06.11.2018 ЦБ-586 приобретено оборудования для системы видеонаблюдения (договор № 52 от 06.11.2018г) – 94,9 тыс. рублей и произведен монтаж системы видеонаблюдения (договор № 51 от 06.11.2018г) – 57,2 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 08.11.2018 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 08.11.2018 № 1.

КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги – 57,2 тыс. рублей;

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств - 94,9 тыс. рублей.



По договору ИП Копченко А.А. от 12.11.2018г № 19 произведен монтаж провода СИП – 77,1 тыс. рублей, акт о выполнении работ по монтажу провода СИП 2х16 по опорам до парка и спортплощадки на сумму 77,1 тыс. рублей.

Администрацией Дудаченского сельского поселения за выполненные работы по благоустройству парка платежными поручениями перечислены средства ООО «Парк-Строй», ИП Лукьянцев С.В., ИП Копченко А.А. в сумме 3157,9 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности за ООО «Парк-Строй», ИП Лукьянцев С.В., ИП Копченко А.А. на 01.01.2019 года не значится.

Постановлением администрации Дудаченского сельского поселения от 21.12.2018 № 23 по факту завершения работ и вводом в эксплуатацию на баланс принят объект благоустройства «Парковая территория» на сумму 3157,9 тыс. рублей (инвентарный номер 0000000650), который включен в реестр муниципальной собственности Дудаченского сельского поселения.

В соответствии с Соглашением, администрацией Дудаченского сельского поселения ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществлении расходов местного бюджета Дудаченского сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. Так, по данным Отчета на 31.12.2018 года в бюджет сельского поселения фактически поступило и израсходовано 3157,9 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

Значение показателей результативности предоставления субсидий на 01.01.2019 года достигнуто.

Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты  
Фроловского муниципального района

Г.В. Игнаткина

Глава Дудаченского сельского поселения

В.И. Тимченко

Главный специалист  
Дудаченского сельского поселения

О.П. Борисова

Один экз. акта получен

«    » \_\_\_\_\_ 2019 г.