

**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель Контрольно-счётной палаты  
Фроловского муниципального района  
Волгоградской области  
\_\_\_\_\_ И.В. Мордовцева

«   » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## ОТЧЕТ

по контрольному мероприятию

«Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в Ветютневском сельском поселении Фроловского муниципального района Волгоградской области в 2020 году.

**1) Основания для проведения контрольного мероприятия:**

план работы Контрольно-счётной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2021 год, утвержденный председателем Контрольно-счётной палаты Фроловского муниципального района от 28.12.2020 № 10;

решение о проведении Контрольно-счётной палатой Волгоградской области и Контрольно-счётной палатой Фроловского муниципального района параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в сельских поселениях Фроловского муниципального района Волгоградской области в 2020 году от 07.12.2020 года;

распоряжения Контрольно-счётной палаты Фроловского муниципального района о проведении проверки от 03.06.2021 г. № 29.

**2) Предмет контрольного мероприятия:** использование бюджетных средств (бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района, областного бюджета) выделенных на реализацию мероприятий по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

**3) Объекты проверки:** Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее – администрация сельского поселения).

**4) Цель контрольного мероприятия:**

- исполнение мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», эффективность использования бюджетных средств.

**5) Проверяемый период деятельности:** 2020 год.

**6) Срок проведения контрольного мероприятия:** с 07.06.2021 по 10.06.2021 года.

**Перечень оформленных актов:**

По результатам проведенных проверок контрольно-счётной палаты Фроловского муниципального района оформлен один акт, подписан без разногласий.

По результаты контрольного мероприятия установлено следующее.

Выполнение установленных пунктом 6 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета администрацией Ветютневского сельского поселения в целях софинансирования муниципальных программ

С 2017 года Волгоградская область участвует в реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» (далее Приоритетный проект).

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований Волгоградской области, повышения качества и комфорта городской среды муниципальных образований Волгоградской области, развития гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в состав государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 №472-п (изменения от 27.12.2019 № 684-п).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приложением № 5 к Программе (далее - Правила), муниципальное образование – Ветютневское сельское поселение Фроловского муниципального являлись получателями указанной субсидии.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, с 24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее именуется - Комитет).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные приложением № 5 к Программе (далее - Правила) администрацией Ветютневского сельского поселения разработаны нормативные документы:

- постановлением от 15.01.2020 г. № 3/1 (изменение от 06.05.2020 № 36) утвержден дизайн-проект благоустройства Ветютневского сельского поселения представленного на рассмотрение и оценку предложений граждан, подлежащей благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Ветютневского сельского поселения;

- постановлением от 13.01.2020 № 1/1 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 год».

Постановлением администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района от 15.01.2020 № 3/1 утвержден дизайн-проектом, представленный на рассмотрение и оценку предложений граждан, подлежащей благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы.

Проект благоустройства территории административного центра Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района, паспорт проекта муниципальной программы по благоустройству Территории центральной части Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в 2020 году, протоколы заседания общественной комиссии опубликованы на официальном сайте Администрации Ветютневского сельского поселения.

Выполнение администрацией Ветютневского сельского поселения обязательств,  
установленных пунктом 9 Правил

Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Ветютневского сельского поселения заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным 06.03.2020 № 121 (далее - Соглашение № 121).

В силу пункта 1.1. Соглашения № 121 предметом является предоставление из областного бюджета в 2020 году бюджету Ветютневского сельского поселения субсидии в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 г. № 472-п.

Согласно пункту 1.2. Соглашения № 121 субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта по муниципальному образованию. В соответствии с пунктом 2.2. Соглашения № 121 размер субсидии областного бюджета составляет 3000000,0 рублей.

Условиями предоставления субсидии, предусмотренными Соглашением № 121, являются наличие муниципальной программы; наличие в бюджете Ветютневского сельского поселения бюджетных ассигнований и их направление на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме 3334000,0 рублей; соответствие Соглашения положениям пункта 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области; достижение муниципальным образованием значений результатов использования субсидии.

Правила предусматривают направление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в рамках муниципальных программ.

Постановлением администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района от 28.11.2017 № 147 (в редакции от 25.03.2019 № 22, от 10.01.2020 № 1, от 20.02.2020 № 23) утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы (далее – Программа), целью которой является - создание комфортных, безопасных условий проживания граждан, условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения.

Условия предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, соблюдены. Заявка о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета с приложением

документов, определенных п.п. 4.3.8 Соглашения от 06.03.2020 № 121 направлена администрацией Ветютневского сельского поселения в Комитет своевременно.

Установленное условие долевого финансирования за счет средств местных бюджетов для сельских поселений.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 21.11.2019 № 97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, постановлению Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 г. № 472-п (в редакции от 27.12.2019 № 684 (приложение № 13)) Ветютневскому сельскому поселению утверждена субсидия областного бюджета в размере 3000000,0 рублей.

Уведомление о предоставлении субсидии из областного бюджета (межбюджетные трансферты) на 3000000,0 руб. доведено до администрации Ветютневского сельского поселения Комитетом от 10.04.2019 № Обл.-Б 20-101.

В соответствии с п. 3.4. Соглашения, перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляется в размере 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, в последующем - перечисление оставшейся суммы субсидии с учетом представленного аванса производится по мере выполнения необходимых работ после представления муниципальным образованием документов, подтверждающих выполнение указанных работ, заверенных уполномоченным лицом и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия.

Платежными поручениями Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области соответственно от 27.03.2020 № 224833 в сумме 900000,00 рублей, от 09.11.2020 № 723030 - 1796731,85 рублей, от 26.11.2020 № 350295 субсидия поступила по коду вида доходов 943 20 22 5555 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды» соответственно.

Перечисление субсидии из областного бюджета в местный бюджет осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, после предоставления документов подтверждающих выполнение работ, заверенных уполномоченным лицом и документов подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях которого предоставляется субсидия.

Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные, Соглашением на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Волгоградской области

Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).

Учет операций по администрированию доходов бюджета администрацией Ветютневского сельского поселения осуществляется в соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (редакции от 31.03.2018 года).

Согласно п. 197 Инструкции № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 1 205 00 000 "Расчеты по доходам", на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.

В соответствии с п. 199 Инструкции № 157н, расчеты по доходам группируются на счете 1 205 00 000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета: 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы"; 1 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов".

Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов необходимо учитывать следующими бухгалтерскими проводками:

Дебет 1.201.11510 Кредит 1.20551661 - 3000000,0 рублей поступило субсидии

Дебет 1.205.51561 Кредит 1.401.10.150 - 3333400,0 рублей.

В соответствии с п. 200 Инструкции № 157н аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) и (или) журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071) в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам и соответствующим им суммам расчетов.

Администрацией Ветютневского сельского поселения поступление субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 3000000,0 рублей по данным бюджетного учета отражено по соответствующим счетам бухгалтерского учета Инструкции № 157н.

Полученная субсидия из областного бюджета в 2020 году освоена в полном объеме. Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2021 года отсутствует.

Для реализации мероприятий для благоустройства территории общего пользования, расположенного по адресу Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев (площадь около дома 1010 «здания администрации Ветютневского сельского поселения») площадью 2240 кв. м. администрацией заключено 5 муниципальных контрактов с Индивидуальным предпринимателем Александровым Алексеем Николаевичем на общую сумму 3333400,0 рублей.

Дополнительными соглашениями по каждому муниципальному контракту (п. 4.1.) сторонами приняты решения об изменении срока исполнения муниципального контракта – «при исполнении муниципального контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID), на финансовую часть данные изменения не повлияли.

За 2020 год расходование средств произведено по кодам бюджетной классификации расходов глава 943 «Администрация Ветютневского сельского поселения», раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 050F271380, вид расхода 244 - 3000000,0 рублей (областной бюджет); раздел 0500, подраздел 0503, целевая статья 0500124490, вид расхода 244 - 334000,0 рублей (областной бюджет) в пределах лимитов бюджетных обязательств в общей сумме 3334000,0 рублей. Расходование средств представлено

следующими данными.

- 31.03.2020 года заключен муниципальный контракт № 2 от 31.03.2020, цена Контракта 2317130,00 рублей, сметный расчет утвержден главой Ветютневского сельского поселения и согласован Подрядчиком 27.06.2020 года. Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ соответственно № 1 от 27.07.2020, № 2 от 21.10.2020, справки о стоимости работ № 1 от 27.07.2020 в сумме 666312,00 рублей; справки о стоимости работ № 2 от 21.10.2020 на общую сумму 2317130,00 рублей. Оплата произведена в соответствии с предъявленными счетами от 27.07.2020 № 21/3 и от 21.10.2020 № 29/3 платежными поручениями от 29.07.2020 № 478418, от 29.07.2020 № 478419; 13.11.2020 № 879349 на общую сумму 2317130,00 рублей;

- 07.05.2020 года заключен муниципальный контракт № 4 от 07.05.2020, цена Контракта 299604,00 рублей, сметный расчет утвержден главой Ветютневского сельского поселения и согласован Подрядчиком 07.05.2020 года. Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ № 1 от 30.10.2020, справки о стоимости работ № 1 от 30.10.2020 на сумму 299604,00 рублей. Оплата произведена в соответствии с предъявленными счетами от 04.08.2020 № 22/3 и от 30.10.2020 № 28/3 платежными поручениями от 07.08.2020 № 660361, от 07.08.2020 № 660364; 26.11.2020 № 350709 на общую сумму 299604,00 рублей;

- 07.05.2020 года заключен муниципальный контракт № 5 от 07.05.2020, цена Контракта 299838,00 рублей, локальный сметный расчет утвержден главой Ветютневского сельского поселения и согласован Подрядчиком 07.05.2020 года. Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ № 1 от 15.09.2020, справки о стоимости работ № 1 от 15.09.2020 на сумму 299838,00 рублей. Оплата произведена в соответствии с предъявленным счетом от 15.09.2020 № 25/3 платежными поручениями от 24.09.2020 № 618426, от 24.09.2020 № 618429 на общую сумму 299838,00 рублей;

- 12.05.2020 года заключен муниципальный контракт № 6 от 12.05.2020, цена Контракта 380000,00 рублей, локальный сметный расчет утвержден главой Ветютневского сельского поселения и согласован Подрядчиком 12.05.2020 года. Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ № 1 от 16.10.2020, справки о стоимости работ № 1 от 16.10.2020 на сумму 380000,00 рублей. Оплата произведена в соответствии с предъявленными счетами от 16.10.2020 № 26/3 и от 10.08.2020 № 23/3 от 10.08.2020, платежными поручениями от 13.08.2020 № 762646, от 13.08.2020 № 762651, от 26.11.2020 № 3550710 на общую сумму 380000,00 рублей;

- 12.05.2020 года заключен муниципальный контракт № 7 от 12.05.2020, цена Контракта 37428,00 рублей, локальный сметный расчет утвержден главой Ветютневского сельского поселения и согласован Подрядчиком 12.05.2020 года. Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ № 1 от 23.10.2020, справки о стоимости работ № 1 от 23.10.2020 на сумму 37428,00 рублей. Оплата произведена в соответствии с предъявленными счетами от 04.08.2020 № 24/3, от 23.10.2020 № 27/3 платежными поручениями от 07.08.2020 № 660360, от 07.08.2020 № 660360, от 06.11.2020 № 693369 на общую сумму 37428,00 рублей.

Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования проведено в соответствии с утвержденным постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от 15.01.2020 № 3/1 дизайн-проектом на общую сумму 3333400,0 рублей.

По данным бухгалтерского учёта, дебиторской и кредиторской задолженности по выполнению работ Индивидуальным предпринимателем Александровым Алексеем

Николаевичем на 01.01.2021 года не числится.

В рамках утвержденного дизайн-проекта запланированы и фактически выполнены мероприятия: выполнение подготовительных работ на участке; устройство сетей наружного освещения; устройство дорожек с твердым покрытием, устройство ограждения, устройство озеленения, установка опор освещения, установка МАФ.

Расходование средств субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и средств местного бюджета приведено в таблице № 1.

Информация об исполненных муниципальных контрактах администрации Ветютневского сельского поселения за 2020 год.

таблица № 1  
(рублей)

Наименование работ	Номер, дата заключения муниципального контракта	Сумма контракта	Принято выполненных работ (рублей)	Оплачено	Срок окончания работ		Отклонение по срокам	Претензия
					по контракту	фактически		
Работы по благоустройству у парка	№ 2 от 31.03.20	2317130,0	2317130,0	2317130	25.08.20	21.10.20	57 дней	от 27.10.20 № 3 в сумме 13330,36
Работы по благоустройству у территории общего пользования	№ 4 от 07.05.20	299604,0	299604,0	299604	15.09.20	30.10.20	45 дней	от 09.11.20 № 5 - 1909,98
Работы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала и покрытия из тротуарной плитки	№ 5 от 07.05.20	299838,0	299838,0	299838	25.08.20	15.09.20	21 день	от 09.11.20 № 1 - 892,02
Работы по благоустройству у территории общего пользования	№ 6 от 12.05.20	380000,0	380000,0	380000	14.10.20	16.10.20	2 дня	от 09.11.20 № 2 - 107,67
Работы по благоустройству у территории общего пользования	№ 7 от 12.05.20	37428,0	37428,0	37428	31.08.20	23.10.20	53 дня	от 09.11.20 № 4 - 281,02
Всего:		3334000	3334000	3334000				16521,05

В ходе проверки установлено: муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований; к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты, графики выполнения работ; муниципальные контракты заключались по результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона.

Проверка установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  
процедур заключения контрактов и договоров

В силу части 1 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 2 статьи 24 Закона № 44-ФЗ конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С учетом особенностей, установленных Законом № 44-ФЗ, в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений (далее также – электронные процедуры), а также в случаях установленных решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 данного Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.

На основании части 5 статьи 25 Закона № 44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ до 01.01.2020 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.

В феврале 2020 года администрацией Ветютневского сельского поселения через ГКУ ВО «Центр организации закупок» проведен электронный аукцион на выполнение



работ по благоустройству парка, расположенного по адресу: Фроловский район, Ветютневское сельское поселение (номер извещения в ЕИС - 0329200062220000258).

По результатам электронного аукциона 18.02.2020 между администрацией Ветютневского сельского поселения и ООО «ИН-СИТИКОМ» заключен муниципальный контракт № 1, который 30.03.2020 расторгнут по соглашению сторон.

На основании части 17.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ администрацией Ветютневского сельского поселения заключен муниципальный контракт № 2 на выполнение указанных работ с индивидуальным предпринимателем Александровым А.Н. на сумму 2317130 рублей.

В результате падения шага электронного аукциона у муниципального образования образовалась экономия в размере 1016870 рублей.

Постановлением администрацией Ветютневского сельского поселения от 06.05.2020 № 36 внесены дополнения в постановление администрацией Ветютневского сельского поселения от 15.01.2020 № 3/1 «Об утверждении дизайн-проект благоустройства Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района, представленный на рассмотрение и оценку предложение граждан, подлежащей благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения» с целью дополнения видов работ по благоустройству парка, расположенного по адресу: Фроловский район, Ветютневское сельское поселение.

Администрацией Ветютневского сельского поселения по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключены муниципальные контракты от 07.05.2020 № 4, от 07.05.2020 № 5 на установку детского игрового комплекса и устройство аллеи на территории парка, расположенного на территории Ветютневского сельского поселения на сумму 299604 рублей и 299838 рублей. Муниципальные контракты от 12.05.2020 № 6 и от 12.05.2020 № 7 на установку качелей и ремонту стелы на сумму 380000 рублей и 37428 рублей.

Администрацией Ветютневского сельского поселения на основании пункта 4 части исполнителем ИП Александров А.Н. заключено 4 муниципальных контракта (от 07.05.2020 № 4, от 07.05.2020 № 5, от 12.05.2020 № 6, от 12.05.2020 № 7) на общую сумму 1016870,00 рублей, в целях закупки работ, услуг по благоустройству территории Ветютневского сельского поселения, выполнение которых предусмотрено единым дизайн-проектом (утвержден постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от 15.01.2020 № 3/1).

Совокупность условий муниципальных контрактов во взаимосвязи с целью их заключения, свидетельствует о том, что контракты подлежали заключению как единое целое и образуют единую сделку, направленную на достижение одного результата – благоустройство территории общего пользования, расположенной по адресу: Волгоградской области, Фроловский район, х. Ветютнев (площадь около дома 1010 «здание администрации Ветютневского сельского поселения»).

Таким образом, администрацией Ветютневского сельского поселения допущено нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, выразившее в заключение четырех контрактов на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в целях закупки работ (услуг) по благоустройству территории Ветютневского сельского поселения, выполнение которых предусмотрено единым дизайн-проектом, что фактически является уходом от проведения конкурентных процедур.

В соответствии с частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ - принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с **законодательством** Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.

По результатам проверки Фроловской межрайонной прокуратуры Волгоградской области соблюдения законодательства о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», о закупках товаров, работ и услуг в администрации Ветютневского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ.

Постановлением Комитета финансов Волгоградской области от 09.09.2020 Главе Ветютневского сельского поселения Невгоду Вадиму Павловичу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 25000 рублей.

#### Проверка исполнения заключенных контрактов

Администрацией Ветютневского сельского поселения в адрес ИП Александров Алексей Николаевич направлены претензии за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам на общую сумму 16521,05 рублей:

- № 2 от 31.03.2020 за работы по благоустройству парка - отклонение по срокам 57 дней претензия на сумму 13330,36 рублей;

- № 4 от 07.05.2020 за работы по благоустройству территории общего пользования - отклонение по срокам 45 дней претензия на сумму 1909,98 рублей;

- № 5 от 07.05.2020 за работы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала и покрытия из тротуарной плитки - отклонение по срокам 45 дней претензия на сумму 892,02 рублей;

- № 6 от 12.05.2020 - работы по благоустройству территории общего пользования - отклонение по срокам 2 дня претензия на сумму 107,67 рублей;

- № 7 от 12.05.2020 - работы по благоустройству территории общего пользования - отклонение по срокам 53 дня претензия на сумму 281,02 рублей.

В счет исполнения гарантийных обязательств ИП Александров Алексей Николаевич платежным поручением от 16522 № 35 на счет администрации Ветютневского сельского поселения поступила сумма претензии в полном размере.

#### Проверка качества и объемов выполненных работ по благоустройству территорий

В ходе контрольного замера (обмера) строительных работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Ветютневского сельского поселения, проведенного начальником отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации Фроловского муниципального района Д.Ю. Сурженко, в рамках настоящей проверки, нарушений не установлено. Объемы принятых и оплаченных работ соответствуют объемам фактически выполненным подрядчиками.

## Учет созданного имущества

Проверкой учета созданных объектов благоустройства установлено, что принятые объекты и материальные ценности переданы в муниципальную казну.

По факту завершения работ и вводом в эксплуатацию на баланс принят объект «Парк х. Ветютнев» на счет 010500000 «Нефинансовые активы имущества казны» балансовой стоимостью 33334000,0 рублей и включен в реестр муниципальной собственности Ветютневского сельского поселения, в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. №424 и постановления администрации Ветютневского сельского поселения от 01.12.2020 № 85.

## Оценка результативности использования субсидий

В соответствии с п. 4.3.5 Соглашения, администрацией Ветютневского сельского поселения своевременно предоставлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (приложение № 4) по состоянию на 01.01.2021 года и о достижении значений результатов использования субсидии (приложение № 5).

В результате анализа результативности реализации Мероприятий по благоустройству общественных территорий установлено соответствие целевых показателей результативности использования субсидии в Соглашении № и плановых значений показателей реализации Мероприятий по благоустройству общественных территорий в Соглашения от 06.03.2020 № 121.

Значение показателей результативности предоставления субсидий на 01.01.2021 года достигнуто:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий планово и фактически в количестве одной единицы,

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в 2020 году проектов благоустройства общественных территорий – 100 процентов,

- доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях план - 12, фактически - 21,9 процентов.

Протоколом № 7 заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» признана реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году выполненным успешным.

Председатель контрольно-счетной палаты  
Фроловского муниципального района

И.В. Мордовцева