



Утверждаю
Председатель КСП Фроловского
муниципального района
И. В. Мордовцева
2023 года

Отчет

по результатам контрольного мероприятия проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» (далее - Госпрограмма), за период с 01.01.2022 по 31.05.2023 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия:
решение Контрольно-счетной палаты Волгоградской области, план работы контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2023 год, утвержденного распоряжением от 28.12.2022 № 14

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.05.2023 г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2023 по 07.07.2023 г.

Объекты контрольного мероприятия: муниципальные образовательные учреждения Фроловского муниципального района (проверка расходования законности, эффективности использования средств областного бюджета с проведением проверок объемов выполненных работ), отдел образования администрации Фроловского муниципального района (проведение встречной проверки), финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района (проведение встречной проверки).

Характеристика объекта: Образовательная сеть Фроловского муниципального района представлена 7 муниципальными образовательными учреждениями общего образования (юридические лица) с учетом ранее реорганизации школ в форме присоединения к другим школам (7 филиалов): «Большелычакская средняя школа»; «Ветютневская средняя школа» с филиалом «Гуляевская средняя школа»; «Зеленовская средняя школа» с филиалами «Дудаченская основная школа», «Лычакская средняя школа», «Писаревская средняя школа», «Шуруповская основная школа»; «Краснолиповская средняя школа» с филиалом «Верхнелиповская основная школа»; «Малодельская средняя школа»; «Образцовская средняя школа»; Терновская средняя школа» с филиалом «Амелинская основная школа», осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Деятельность отдела образования администрации Фроловского муниципального района (далее - Отдел образования) осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным главой администрации Фроловского муниципального района от 13.07.2016 № 420.

Отдел образования является Главным распорядителем бюджетным средств и Учредителем муниципальных образовательных организаций.

Полномочия отдела образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях; организация отдыха детей в каникулярное время...

Форма собственности - муниципальная собственность, организационно-правовая форма - бюджетное учреждение, вид экономической деятельности - деятельность органов местного самоуправления районов.

Юридический адрес: 403518, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный 336/3.

Отделом образования получены свидетельства, выданные Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Волгоградской области: о постановке на учет в налоговом органе серии 34 № 004154846, налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432004907, КПП 345601001; о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 34 № 001542132 за основным государственным номером 1023405580417.

Согласно договорам о бухгалтерском обслуживании семь общеобразовательных организаций передали полномочия по ведению бухгалтерского учета по составлению бухгалтерской, налоговой, пенсионной, статистической отчетности Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» (далее МКУ «Централизованная бухгалтерия»).

Результаты контрольного мероприятия:

Государственная программа Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» утверждена постановлением администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п (далее Государственная программа), которой определен порядок, цели и условия предоставления субсидий путем реализации нескольких подпрограмм. В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» (далее Подпрограмма).

Ответственным исполнителем программы является Комитет образования, науки и молодежной политики Администрации Волгоградской области (далее Комитет).

Реализация мероприятий осуществлялась за счет средств областного бюджета, на основании порядков, утвержденных постановлением Администрации Волгоградской области от 27.01.2020 №27-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» (далее Порядки):

- предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области;

- предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области;

- предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену оконных блоков, выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области;

- предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок предусмотренных мероприятий. Финансирование мероприятий подпрограммы в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение

ожидаемых результатов реализации мероприятий, а также промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы.

Проведенной встречной проверкой в отделе образования администрации Фроловского муниципального района (далее отдел образования) на предмет обеспечения выполнения условий предоставления субсидии и обеспечения значений результатов (показателей) использования субсидий, установлено, что в 2022 году Администрацией Фроловского муниципального района (далее Администрация) в Комитет поданы заявки на предоставление вышеназванных субсидий на общую сумму 8744,5 тыс. рублей, при получении заявок, согласно Закону Волгоградской области от 08.12.2021 №124-ОД «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», Комитету определен объем субсидии муниципальным образовательным организациям Фроловского муниципального района 8744,5 тыс. рублей (средства областного бюджета 8000,0 тыс. рублей, муниципального бюджета 744,5 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены в соответствии с условиями Соглашений, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого, предоставляются субсидии, определены в соответствующих процентах.

В соответствии с Порядками между Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и Администрацией Фроловского муниципального района заключены соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета Фроловского муниципального района.

На 2022 год Комитетом и Администрацией заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Фроловскому муниципальному району и отражены в таблице № 1.

таблица № 1
тыс. рублей

Направления субсидии	Заявка	Соглашение	Утверждено субсидии
1	2	3	4
благоустройство площадок для проведения праздничных линейк и других мероприятий: «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка), «Краснолиповская средняя школа» (х. Верхние Липки)	от 30.12.2021 № 8006 1052,6	07.02.2020 г. № 71890-31 (доп. соглашение 01.02.2022 №71890-31/2) 1052,6	1052,6 (областной бюджет 1000,0 (95%); местный бюджет 52,6)
замена кровель и выполнение необходимых для этого работ «Зеленовская средняя школа»; «Образцовская средняя школа»	от 30.12.2021 № 8002 5263,2	07.02.2020 г. № 71850-31 (доп. соглашение 01.02.2022 № 71850-31/2) 5263,2	5263,2 (областной бюджет 5000,0 (95%); местный бюджет 263,2)
приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ: МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка»; «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка); «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак, пос. Пригородный, пос. Дудаченский, х. Шуруповский, х. Писаревка); «Краснолиповская средняя школа»; «Малодельская основная школа»; «Образцовская средняя школа»; «Терновская средняя школа»	от 14.01.2022 № 164 1375,9	соглашение 01.02.2022 № 71840-31) 1375,9	1375,9 (областной бюджет 1348,4 (98%); местный бюджет 27,5)

приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ: «Малодельская основная школа»; «Образцовская средняя школа»	от 30.12.2021 № 8004 1052,6	1052,6 от 07.02.2020 г. № 71840-31; доп. соглашение от 01.02.2022 № 71840-31/3	1052,6 (областной бюджет 1000,0 (95%); местный бюджет 52,6)
итого	8744,3	8744,3	8744,3

В дополнительных соглашениях к соглашениям объем субсидии из областного бюджета не изменился, внесены изменения в части указания следующего финансового года и изменения платежных реквизитов, условия соглашения, остаются неизменными.

Соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств Фроловского муниципального района, при условии общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете на эти мероприятия.

На 2022 год первоначальные лимиты бюджетных обязательств, утвержденные решением Фроловской районной Думы от 07.12.2021 № 121/984 (далее Решение о бюджете от 07.12.2021 № 121/984), уточненные лимиты бюджетных обязательств (в редакции от 23.12.2022 № 122/987) соответствуют бюджетным ассигнованиям, запланированным в рамках муниципальной программы "Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2022 годы», подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», утвержденной постановлением администрации Фроловского муниципального района от 15.11.2017 № 734 (в редакции 26.12.2022 № 1197).

Всего в 2022 году субсидии для проведения указанных работ поступил в сумме 8744,3 тыс. рублей (средства областного бюджета – 8348,4 тыс. рублей; муниципального бюджета 395,9 тыс. рублей).

Встречной проверкой в финансовом отделе администрации Фроловского муниципального района (далее финансовый отдел) установлено, что в 2022 году уведомлениями о предоставлении субсидии Комитетом доведены бюджетные ассигнования и лимиты субсидии в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района 8348,4 тыс. рублей, зачислены на расчетный счет 03100643000000012900, открытый в Управлении Федерального казначейства Волгоградской области, учтены в доходах муниципального бюджета по коду бюджетной классификации доходов РФ 91320229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов».

Информация о зачислении средств субсидии из бюджета Волгоградской области Фроловскому муниципальному району за 2022 год представлена в таблице № 2.

таблица № 2.
(тыс. руб.)

Уведомление		Платежное поручение		Учет средств межбюджетных трансфертов	
дата, №	сумма	дата, №	сумма	КБК доходов	КБК расходов
1	2	3	4	5	6
Соглашение № 7000980-31 от 18.02.2022 г. приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
9492 от 17.02.2022	1348,4	02.08.2022 № 583252	305,5	91320229999050000150	Раздел 0700 «Образование», подраздел 0702 «Общее образование»,
		03.08.2022 № 588371	524,3		
		07.09.2022 № 691834	61,8		

		13.07.2022 № 528142	50,1		КЦСР 320170980
		13.07.2022 № 528141	405,7		
		14.10.2022 № 819135	1,1		
итого	1348,4		1348,4		
Доп. соглашение 71850-31/2 от 01.02.2022 г. к Соглашению от 07.02.2020 № 71850 - 31 на замену кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
1457 от 31.01.2022	5000,0	06.09.2022 № 687242	2466,2	91320229999050000150	Раздел 0700 «Образование», подраздел 0702 «Общее образование», КЦСР 1320171850
		09.09.2022 № 697477	289,3		
		25.07.2022 № 560326	2244,5		
итого	5000,0		5000,0		
Доп. соглашение от 01.02.2022 № 71840-31/3 к Соглашению № 71840-31 от 07.02.2020 на приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
1612 от 21.01.2022	1000,0	22.08.2022 № 645512	989,7	91320229999050000150	Раздел 0700 «Образование», подраздел 0702 «Общее образование», КЦСР 1320171840
		07.09.2022 № 691831	10,3		
итого	1000,0		1000,0		
Доп. соглашение от 01.02.2022 № 71890-31/2 к Соглашению от 07.02.2020 № 71890-31 благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
1536 от 31.01.2022	1000,0	22.07.2022 № 557066	1000,0	91320229999050000150	Раздел 0700 «Образование», подраздел 0702 «Общее образование», КЦСР 1320171890
итого	1000,0		1000,0		
всего	8348,4		8348,4		

Финансовым отделом направлена годовая отчетность - Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503428) в разделе 1 «Доходы бюджета» за 2022 год, субсидия отражена в сумме 8348,4 тыс. рублей.

По расчетам, связанным с финансовым обеспечением данных мероприятий по данным годового отчета Фроловского муниципального района за 2022 год, отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия и достижениями показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2023 г. остатка средств областного бюджета не числится.

Наличие расходных обязательств подтверждено Сводной бюджетной росписью на основании решения Фроловской районной Думы 23.12.2022 № 122/987 за счет субсидии за счет средств областного бюджета, предусмотрены финансовым отделом в бюджете Фроловского муниципального района.

Уровень софинансирования, указанный в соглашениях, соответствует утвержденным бюджетным назначениям, согласно Решению о бюджете от 07.12.2021 № 121/984. В ведомственной структуре расходов финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось главным распорядителем бюджетных средств - отделом образования администрации Фроловского муниципального района.

Правильность установления Решением о бюджете от 07.12.2021 № 121/984 кодов КБК подтверждена.

В расходной части бюджета бюджетные ассигнования распределены в подразделе 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в сумме 8348,4 тыс. рублей: благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района - 1000,0 тыс. рублей; замену кровли и выполнение необходимых для этого работ - 5000,0 тыс. рублей; приобретение и замену оконных блоков, выполнение необходимых для этого работ - 1375,9 тыс. рублей; приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ - 1000,0 тыс. рублей.

Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, на мероприятия, предусмотренные порядками предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджету Фроловского муниципального района государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 № 574-п установлено следующее.

Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в образовательных организациях Фроловского муниципального района в 2022 году.

В соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и Администрацией Фроловского муниципального района на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, уведомлением Комитета от 31.01.2022 № 1536 доведены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение этих работ 1000,0 тыс. рублей (уровень софинансирования – 95%), которые перечислены платежным поручением от 22.07.2022 № 557066, средства местного бюджета утверждены в Решении о бюджете и освоены в сумме 52,6 тыс. рублей (уровень софинансирования – 5%).

В 2022 году общее исполнение составило 1052,6 тыс. рублей, в том числе: МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка) – 599,5 тыс. рублей; МОУ «Краснолиповская средняя школа» (х. Верхние Липки) - 453,1 тыс. рублей.

На средства выделенной субсидии заключены контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), с единственным поставщиком.

«Гуляевская средняя школа» филиал МОУ «Ветютневская средняя школа» заключил договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Кровельный центр» от 24.05.2022 № 726282 на сумму 599,5 тыс. рублей. Изменения в заключенный договор не вносились. Оплата произведена платежными поручениями от 27.07.2022 № 8514, № 8504 – 30,0 тыс. рублей, выполнение работ по благоустройству площадки подтверждается справкой о стоимости работ и затрат, актом выполненных работ от 18.07.2022 г. Срок и порядок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов) соблюден.

Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе контрольного мероприятия комиссионно проведена выездная проверка фактически выполненных работ по благоустройству площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий у здания «Гуляевская средняя школа» филиала МОУ «Ветютневская средняя школа». Вывоз строительного мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно. Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

На средства выделенной субсидии, Филиал «Верхнелиповская основная школа» МОУ «Краснолиповская средняя школа» с ООО «Кровельный центр» заключен договор от 24.05.2022 № 726281 на сумму 453,1 тыс. рублей. Изменения в заключенный договор не вносились. Оплата произведена платежными поручениями от 27.07.2022 № 8515, № 8505 – 453,1 тыс. рублей, выполнение работ по благоустройству площадки подтверждается справкой о стоимости работ и затрат, актом выполненных работ от 18.07.2022 г. Срок окончания работ - 20.07.2022 г. Срок и порядок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов) соблюден. Проверкой достоверности сведений и подтверждения фактов хозяйственной жизни, выполненные работы по благоустройству площадок для проведения линеек установлено, что по журналу операций № 4 в июле 2022 года списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 453,1 тыс. рублей. Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе контрольного мероприятия комиссионно проведена выездная проверка фактически выполненных работ по благоустройству площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий у здания Филиал «Верхнелиповская основная школа» МОУ «Краснолиповская средняя школа». Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

По данным бюджетного учета МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» дебиторской и кредиторской задолженности за Обществом с ограниченной ответственностью «Кровельный центр» не числится.

Проведенным аудитом закупок установлено, что исполнение проведено в пределах бюджетных назначений, результативность расходования субсидии достигнута.

Учредителем, в соответствии с приказом начальника отдела образования администрации Фроловского муниципального района от 29.06.2022 № 104 осуществлялся контроль целевого использования субсидий, полученных муниципальными образовательными организациями Фроловского муниципального района в рамках соглашений на 2022 год на благоустройство площадки для проведения праздничных линеек и выполнения необходимых для этого работ МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка); МОУ «Краснолиповская средняя школа» (х. Верхние Липки), представлены акты приемки выполненных работ.

По результатам расходования субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек отделом образования администрации Фроловского муниципального района в Комитет образования, науки и молодежной политике в 2022 году направлены текущие и итоговый отчеты о расходах выделенной субсидии на 01.01.2023 г.

Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района
в 2022 году

В соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом и Администрацией на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района уведомлением Комитета от 31.01.2022 № 1457 в муниципальный бюджет доведены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение этих работ 5000,0 тыс.

рублей (уровень софинансирования – 95%), поступление платежными поручениями от 25.07.2022 № 560326, 06.09.2022 № 687242, 09.09.2022 № 697477, средства местного бюджета 263,2 тыс. рублей (уровень софинансирования 5%).

В 2022 году исполнение составило 5263,2 тыс. рублей (в том числе средства бюджета области - 5000,0 тыс. рублей), в том числе: МОУ «Образцовская средняя школа» 2362,6 тыс. рублей (областной бюджет 2244,5 тыс. рублей, муниципальный бюджет 118,1 тыс. рублей); МОУ «Зеленовская средняя школа» (пос. Пригородный) - 2900,6 тыс. рублей (областной бюджет 2755,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет 145,0 тыс. рублей).

На средства выделенной субсидии, МОУ «Образцовская средняя школа» заключен контракт в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по результатам электронного аукциона, проведенным Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр организации закупок» путем электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) 2362,6 тыс. рублей. В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона - 44ФЗ для обоснования и определения НМЦК МОУ «Образцовская СШ» применением проектно-сметного метода на сумму 2362,1 тыс. рублей.

На основании с ч. 1 п. 25 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ заключен контракт с Индивидуальный предприниматель Габриелян Нарек Грачинович от 27.06.2022 № 1, в соответствии со ст. 51 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 2362,6 тыс. рублей, размещен на ЕИС в реестре контрактов 30.06.2022 года, в соответствии с ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ. Дополнительным соглашением от 08.07.2022 без номера внесено изменение в локально-сметный расчет, цена контракта не изменилась и размещено в ЕИС 15.07.2022 г.

Проверкой бухгалтерских документов, документов о стоимости и объемах выполненных работ установлено, что средства направлены на оплату заключенного контракта 27.06.2022 № 1 по замене кровель и выполнение необходимых для этого работ 2362,6 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 18.07.2023 г. Платежными поручениями от 27.07.2022 № 8513, № 8512 за выполненные работы оплата произведена в полном объеме. Информация об исполнении Контракта размещена своевременно, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44ФЗ.

По данным бюджетного учета МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района на 01.01.2023 года дебиторской и кредиторской задолженности за ИП Габриелян Нарек Грачинович не значится.

В ходе проверки представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 02.08.2022 № 92/08/2022, проведенной Экспертом аудитором Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский отдел пожарной охраны № 1». По результатам соответствующих контрольных испытаний проведено выборочное обследование образцов, проверка на горючесть образцов, площадь обработки составляет 782,2 кв.м. Выводы по результатам контрольных испытаний: образцы, испытанные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009, испытания выдержал.

Учредителем, в соответствии с приказом начальника отдела образования администрации Фроловского муниципального района от 29.06.2022 № 104 осуществлялся контроль целевого использования субсидий, полученных муниципальными образовательными организациями Фроловского муниципального района в рамках соглашений на 2022 год по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ - МОУ «Образцовская средняя школа».

Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр организации закупок» проведен электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в МОУ «Зеленовская средняя школа». В соответствии с частью 9.1 статьи 22

Федерального закона – 44 ФЗ для обоснования и определения НМЦК МОУ «Зеленовская СШ» применением проектно-сметного метода на сумму 2900,6 тыс. рублей. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика № 2926ЭЛ от 08.06.2022 аукцион не состоялся в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 52, с отсутствием подачи заявок на участие в закупке.

Согласно ч. 1 п. 25 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик принял решение о повторном проведении электронного аукциона. Подано три заявки с ценовым предложением: участник 1 – 2596,0 тыс. рублей; 2 участник – 2610,5 тыс. рублей; 3 участник – 2871,6 тыс. рублей (протокол от 30.06.2022 № 3467ЭА), определен участник с наименьшим ценовым предложением (участник № 1).

Заключен контракт с ООО «Кровельный центр» от 11.07.2022 №0329200062222003467 на сумму 2596,0 тыс. рублей, размещен в ЕИС в реестре контрактов 18.07.2022, т.е. в соответствии с ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ. Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 30.08.2022 № 1 и оплачено платежными поручениями от 08.09.2022 № 10280, № 10276 – 2596,0 тыс. рублей. Информация об исполнении Контракта от 11.07.2022 №0329200062222003467 размещена своевременно, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ.

Кроме того, в 2022 году МОУ «Зеленовская СШ» заключен муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с единственным поставщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Кровельный центр» от 05.08.2022 № 748822 на сумму 304,5 тыс. рублей (средства областного бюджета - 289,3 тыс. рублей). Изменения в заключенный договор не вносились.

Оплата выполненных работ Заказчиком произведена платежными поручениями от 13.09.2022 № 10548 на сумму 289,3 тыс. рублей, № 10531 – 15,2 тыс. рублей, акт выполненных работ от 05.09.2022 № 1 на сумму 304,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 22.08.2022 г. Срок и порядок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги и порядок оплаты соблюден.

Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг по контракту от 11.07.2022 №0329200062222003467, 05.08.2022 № 748822 претензий не имеет.

Условия оплаты, срок выполнения работ по контракту и договору, на выполнение работ по замене кровель и выполнение необходимых для этого работ МОУ «Зеленовская средняя школа» не нарушен.

Подрядчикам по качеству произведенных работ претензий от Заказчика не направлялись.

Проверкой достоверности сведений и подтверждения фактов хозяйственной жизни, выполненные работы по замене кровель и выполнение необходимых для этого работ и выполнение необходимых для этого работ установлено, что по журналу операций № 4 в августе 2022 года списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 2900,6 тыс. рублей.

Проведенным аудитом закупок установлено, что исполнение проведено в пределах бюджетных назначений и составило 2900,6 тыс. рублей, результативность расходования субсидии достигнута.

По результатам расходования субсидии на замену кровель и выполнение необходимых для этого работ, отделом образования администрации Фроловского муниципального района в Комитет образования, науки и молодежной политике в 2022 году направлены квартальные и итоговые отчеты о расходах выделенной субсидии на 01.01.2023 г.

Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на приобретение и замену осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района в 2022 году.

В рамках реализации Государственной программы Волгоградской области Администрация Фроловского муниципального района в 2022 году приняла участие в подаче заявки на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Фроловского муниципального района на приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района с перечнем образовательных организаций на 2022 год «Малодельская основная школа» и «Образцовская средняя школа» на общую сумму 1052,6 тыс. рублей.

В проверяемом периоде в рамках реализации мероприятия «Приобретение и замена осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района в 2022 году» общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в муниципальном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 1052,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 1000,0 тыс. рублей).

За 2022 год расходы произведены в пределах бюджетных назначений и составили 1052,6 рублей. Остатка средств областного бюджета не числится.

Средства субсидии направлены на оплату контрактов и договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр организации закупок» путем электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) по муниципальным образовательным учреждениям Волгоградской области 11539,9 тыс. рублей. В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона – 44ФЗ для обоснования и определения НМЦК МОУ «Образцовская СШ» применением проектно-сметного метода на сумму 464,9 тыс. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика № 3729ЭЛ от 07.07.2022 рассмотрена единственная заявка на участие в закупке. На основании ч. 1 п. 25 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ с Обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" заключен контракт № 24 от 18.07.2022 г, в соответствии со ст. 51 Федерального закона 44-ФЗ, размещен на ЕИС в реестре контрактов 20.07.2022 года, в соответствии с ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ в сумме 464,9 тыс. рублей.

Заключено дополнительное соглашение от 10.08.2022 № 1 в связи с изменением объема работ на сумму 3,2 тыс. рублей и составила 461,7 тыс. рублей, размещено в ЕИС 16.08.2022 г. Выполнение работ подтверждается актом о приемке № 14 от 16.08.2022 г., подписанным обеими сторонами. Светильники установлены в здании образовательной организации, включая учебные классы.

Оплата за оказаны услуги, Заказчиком произведена платежными поручениями от 24.08.2022 № 9828, № 9829 на сумму 461,7 тыс. рублей. Информация об исполнении Контракта № 24 от 18.07.2022 г. размещена своевременно: акт о выполнении работ № 14 от 16.08.2022 г. подписан и размещен 19.08.2023 г., платежные поручения размещены 30.08.2022, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44ФЗ.

По данным бюджетного учета МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района на 01.01.2023 года дебиторской и кредиторской задолженности за Обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" не числится.

Срок порядка и условия оплаты по договору, срок выполнения работ по контракту на выполнение работ по замене осветительных приборов в здании МОУ «Образцовская средняя школа» не нарушен.

Расходы за выполненные работы по приобретению и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ отнесены на соответствующие счета бюджетного учета по содержанию имущества в сумме 461,7 тыс. рублей.

Информация об исполнении Контракта № 24 от 18.07.2022 г. размещена

своевременно, т.е., акт о выполнении работ № 14 от 16.08.2022 г. подписан и размещен 19.08.2023 г., платежные поручения размещены 30.08.2022, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44ФЗ.

Заказчик к Подрядчику по качеству произведенных работ не направлялось.

В 2022 году МОУ «Образцовская средняя школа» заключены договоры с Индивидуальным предпринимателем Савченко Татьяна Федоровна от 29.08.2022 № 195, 01.09.2022 № 202 на приобретение электротоваров на общую сумму 10,8 тыс. рублей. Условия оплаты по договорам не нарушены.

Целевые показатели, предусмотренные соглашением администрацией Фроловского муниципального района с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области достигнуты.

На средства выделенной субсидии, МОУ «Малодельская основная школа» заключен контракт в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Освоение средств субсидии на приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ проведено Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр организации закупок» путем электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) по муниципальным образовательным учреждениям Волгоградской области 11539,9 тыс. рублей. В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона – 44ФЗ для обоснования и определения НМЦК МОУ «Малодельская ОШ» применением проектно-сметного метода на сумму 580,1 тыс. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика № 3729ЭЛ от 07.07.2022 была рассмотрена единственная заявка на участие в закупке. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона 44-ФЗ принято решение о признании электронного аукциона не состоявшимся. Исходя из вышесказанного, на основании с ч. 1 п. 25 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ МОУ «Малодельская средняя школа» с Обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" заключен контракт № 23 от 18.07.2022 г., размещен на ЕИС в реестре контрактов 19.07.2022 года.

Проверкой бухгалтерских документов, документов о стоимости и объемах выполненных работ установлено, что средства направлены на оплату заключенного контракта № 23 от 18.07.2022г., с ООО "Светосервис-Волгоград" по замене осветительных приборов на сумму 580,1 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 4 от 10.08.2022 г. Оплата произведена платежными поручениями от 24.08.2022 № 9817, № 9819 на общую сумму 580,1 тыс. рублей.

Информация об исполнении Контракта № 23 от 18.07.2022г. размещена своевременно, в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ.

Условия оплаты по договору, срок выполнения работ по контракту на выполнение работ по замене осветительных приборов в здании Муниципального образовательного учреждения «Малодельская основная школа» не нарушен. Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе выездной проверки фактически выполненных работ по замене осветительных приборов в здании образовательной организации, выполненных согласно контракта № 23 от 18.07.2022 г., установлено, что светильники светодиодные GALAD Юниор 600 в количестве 80 шт. и Раунд в количестве 3 шт., установлены в помещениях образовательного учреждения, на момент проверки все находятся в рабочем состоянии. Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

По результатам расходования субсидии на выполнение работ по приобретению и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ отделом образования администрации Фроловского муниципального района в Комитет в 2022 году направлены квартальные и итоговые отчеты о расходах выделенной субсидии на 01.01.2023 г.

показатели результативности предоставления субсидии из областного бюджета на приобретение и замену осветительных приборов достигнуты.

- Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района в 2022 году.

Комитетом и Администрацией заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Фроловского муниципального района на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях (далее Субсидия) от 18 февраля 2022 г. № 71980-31 (далее – Соглашение от 18 февраля 2022 г. № 71980-31). Уведомлением Комитета от 17.02.2022 г. № 9492 доведены лимиты бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение этих работ в сумме 1348,4 тыс. рублей (уровень финансирования 98,0 %), что соответствует Решению о бюджете от 07.12.2021 № 121/984 на 2022 муниципальный бюджет – 27,5 тыс. рублей с перечнем муниципальных образовательных учреждений: МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» (пос. Образцы), МОУ «Ветютневская средняя школа (х. Гуляевка), «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак, пос. Пригородный, пос. Дудаченский, х. Шуруповский, х. Писаревка); «Краснолиповская средняя школа»; «Малодельская основная школа»; «Образцовская средняя школа»; «Терновская средняя школа».

В 2022 году общее исполнение по муниципальным общеобразовательным организациям Фроловского муниципального района составило 1375,9 тыс. рублей в таблице № 3.

таблица № 3		
тыс. рублей		
Подрядчики	Наименование услуги	Платежное поручение
1	2	3
МОУ "Краснолиповская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по договору 733976 от 20.06.2022г, счет № 61 от 30.06.2022, акт 1 от 30.06.2022	от 15.07.2022 № 8120 - 245,6; от 15.07.2022 № 8038 - 5,0
МОУ "Ветютневская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по договору 733980 от 20.06.2022г., счет № 62 от 30.06.2022 акт 1 от 30.06.2022	от 15.07.2022 № 8122 -110,0 от 15.07.2022 № 8040 - 2,2
МОУ "Зеленовская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Романчев Олег Владимирович	Выполнение работ по замене окон на окна ПВХ в МОУ Зеленовская СШ, по договору №739343 от 04.07.2022г., счет от 28.07.22 № 5006330350, акт 1 от 28.07.22	от 08.08.2022 № 8788 -524,3 от 08.08.2022 № 8776 - 10,7
Индивидуальный предприниматель Романчев Олег Владимирович	Выполнение работ по замене и ремонту оконных блоков, по договору №748626 от 04.08.2022г., счет 2207803419 от 22.08.22; акт 1 от 22.08.22	от 09.09.2022 № 10492 - 61,8 от 09.09.2022 № 10491-1,3
итого МОУ "Зеленовская СШ"		598,1

МОУ "Терновская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по договору 733977 от 20.06.2022г, счет 60 от 30.06.22; акт 1 от 30.06.2022	от 15.07.2022 № 8121- 50,1 от 15.07.2022 № 8039 - 1,0
Итого по школе МОУ "Терновская СШ"		51,1
МОУ "Образцовская СШ"		
Общество с ограниченной ответственностью «Окнамарин»	за замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по договору 1195 от 22.06.2022г., счет 62 от 29.07.22 г., акт 70 от 29.07.22	от 08.08.2022 № 8787 -204,7 от 08.08.2022 № 8775 - 4,1
итого МОУ "Образцовская СШ"		208,8
МОУ "Малодельская ОШ"		
Общество с ограниченной ответственностью «Окнамарин»	за замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по договору 733974 от 22.06.2022г., счет 61 от 29.07.22 г., акт от 10.08.22 № 4	от 05.08.2023 № 8716- 100,8 от 05.08.2023 № 8710- 2,1
Итого по школе МОУ "Малодельская ОШ"		102,9
МДОУ "Шуруповский детский сад "Дюймовочка"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за замену оконных блоков по договору 733975 от 20.06.2022г, счет от 30.06.22 № 58, акт 1 от 30.06.2022	от 15.07.2022 № 8123 - 50,0 от 15.07.2022 № 8041 - 0,1
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за поставку москитной сетки по договору 1 от 03.10.2022г., накладная 43 от 27.10.22, счет 27.10.22 № 79	от 11.11.2022 № 12963 - 1,0
МДОУ "Шуруповский детский сад "Дюймовочка"		51,1
Всего		1375,9

В ходе анализа исполнения условий договоров, заключенных муниципальными образовательными учреждениями с подрядчиками установлено, что расчеты по договорам проведены в полном объеме без нарушения установленных сроков оплаты, кроме МОУ «Зеленовская средняя школа».

Проверкой соблюдения срока оплаты работ в МОУ «Зеленовская средняя школа» установлено, что в 2022 году заключен договор на выполнение работ по замене оконных блоков ПВХ от 04.08.2022 № 748626 на сумму 63,1 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 61,8 тыс. рублей). Согласно условиям договора оплата выполненных работ Заказчиком должна быть произведена в течение 10 дней, с даты, подписания документов, акт выполненных работ от 22.08.2022 № 1, т.е., оплата за выполненные работы должна быть не позднее 01.09.2022 г., фактически оплачено 09.09.2022 года в сумме 63,1 тыс. рублей. Средства субсидии из областного бюджета поступили платежным поручением 07.09.2022 г. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком оплачены выполненные работы по договору 04.08.2022 № 748626, срок и порядок оплаты Заказчиком не соблюден.

Изменения в заключенные договоры не вносились. Выполнение работ подтверждаются справкой о стоимости работ и актами выполненных работ, накладной. Проведенным аудитом закупок установлено, что исполнение проведено в пределах бюджетных назначений, результативность расходования субсидии достигнута.

Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе контрольного мероприятия проведены выездные проверки фактически выполненных работ по замене оконных блоков в зданиях: МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка, х. Ветютнев), МОУ «Краснолиповская средняя школа», МОУ «Малодельская основная школа», в результате установлено, что оконные блоки

поворотно-откидные стеклопакеты с противомоскитной сеткой, заменены в учебных кабинетах. Работы выполнены в установленный договором срок. Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено. Вывоз строительного мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

Целевые показатели, предусмотренные соглашением администрации Фроловского муниципального района с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области достигнуты.

По результатам расходования субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнения необходимых для этого работ отделом образования администрации в Комитет за 2022 г. направлены квартальные и итоговые отчеты о расходах выделенной субсидии своевременно.

В 2023 году, Администрацией в Комитет представлены заявки на предоставление субсидии в рамках Государственной программы в общем размере на 8388,8 тыс. рублей (исх. письмо от 21.12.2022 № 7860) - 7368,4 тыс. рублей, (исх. письмо от 17.01.2022 № 276) - 1020,4 тыс. рублей.

В результате рассмотрения заявок Комитетом и Администрацией в соответствии с Законом Волгоградской области от 05.12.2022 3 122-ОД «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2023-2024 годы» на 2023 год заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Фроловскому муниципальному району и отражено в таблице № 4

таблица № 4
тыс. рублей

Направления субсидии	Заявка	Соглашение	Утверждено субсидии
1	2	3	4
благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий: МОУ «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак), МОУ «Малодельская основная школа» (с/п. Малодельская),	1052,6	1052,6 Доп.соглашение № 71890-31/3 от 01.02.2023 к соглашению от 07.02.2020 г.	1052,6 (областной бюджет 1000,0 (95%); местный бюджет 52,6)
замена кровель и выполнение необходимых для этого работ МОУ «Большелычакская средняя школа»; МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка); МОУ «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак), МОУ «Терновская средняя школа»	5263,2	5263,2 Доп.соглашение от 01.02.2023 № 71850-31/3 к Соглашению от 07.02.2020 г. № 71850-31	5263,2 (областной бюджет 5000,0 (95%); местный бюджет 263,2)
приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ: МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» (пос. Образцы); «Ветютневская средняя школа» (х. Ветютнев); «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак); «Краснолиповская средняя школа» (х. Красные Липки); «Малодельская основная школа»	1020,4	1020,4 Соглашение от 10.03.2023 г. № 7000980 - 31	1020,4 (областной бюджет 1000,0 (95%); местный бюджет 20,4)
приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ: МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Гуляевка)	1052,6	1052,6 Доп. соглашение от 01.02.2023 № 71840-31/3 Соглашение от 07.02.2020 № 71840-31/2	1052,6 (областной бюджет 1000,0 (95%); местный бюджет 52,6)
итого	8388,8	8388,8	8388,8

Субсидия предоставлена при выполнении условий: наличие муниципальной программы с утверждением мероприятий по подпрограмме; наличие в бюджете Фроловского муниципального района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств. Условие софинансирования соблюдено.

За период с 01.01.2023 по 31.05.2023 года лимиты бюджетных назначений Комитетом доведены уведомлениями о предоставлении субсидии в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района 8000,0 тыс. рублей и зачислены на расчетный счет 03100643000000012900, открытый в УФК Волгоградской области, учтены в доходах муниципального бюджета по коду бюджетной классификации доходов РФ 91320229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов».

Всего в 2023 году общий объем субсидии для проведения указанных работ составил 8394,6 тыс. рублей (средства областного бюджета 8000,0 тыс. рублей; муниципального бюджета 394,6 тыс. рублей), что соответствует решению Фроловской районной Думы от 07.12.2022 № 121/984 (в редакции от 29.05.2023 № 129/52) и муниципальной программе "Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2023 -2025 годы», по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» по структурному элементу 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», утвержденной постановлением администрации Фроловского муниципального района от 28.11.2022 № 1079 (далее Муниципальная программа).

Информация о зачислении средств субсидии из бюджета Волгоградской области Фроловскому муниципальному району за период с 01.01.2023 по 31.05.2023 года представлена в таблице № 5.

таблица № 5
(тыс. руб.)

Уведомление		Платежное поручение		Учет средств межбюджетных трансфертов	
дата, №	сумма	дата, №	сумма	КБК доходов	КБК расходов
1	2	3	4	5	6
Соглашение 7000980-31 от 10.03.2023 г. приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
№12567 от 10.03.2023г	1000,0	19.04.2023 № 245609	391,3	913202299990 50000150	Раздел 0700 «Образование», подраздел 0702 «Общее образование», КЦСР 320170980
		25.04.2023 № 259758	260,9		
		27.04.2023 № 268324	87,0		
		27.04.2023 № 268326	260,8		
итого	1000,0		1000,0		
Дополнительное соглашение 71850-31/3 от 01.02.2023 к соглашению от 07.02.2020 № 71850-31 на замену кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
1900 от 05.12.2022	5000,0	-	-	913202299990 50000150	Раздел 0700 подраздел 0702 КЦСР 1320171850
Дополнительное соглашение № 71840-31/3 от 01.02.2023 к соглашению от 07.02.2020 № 71840-31 на приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
№ 1900/3 от 15.12.2022	1000,0	-	-	913202299990 50000150	Раздел 0700 подраздел 0702 КЦСР 1320171840

Дополнительное соглашение от 01.02.2023 № 71890-31/3 к соглашению от 07.02.2020 № 71890-31 благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Фроловского муниципального района					
№ 1900/2 от 15.12.2022	1000,0	22.05.2023 № 331808	569,5	913202299990 50000150	Раздел 0700 подраздел 0702 КЦСР 1320171890
всего	8000,0	-	1569,5	-	-

Субсидия предоставлена в пределах бюджетных назначений, предусмотренных в Законе Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету. Условия софинансирования соблюдены.

Финансовым отделом Комитету финансов Волгоградской области ежемесячно направлена отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503428) в разделе 1 «Доходы бюджета» за 1 квартал 2023 год и текущая месячная отчетность.

Отчетность по расходованию средств за 1 квартал 2023 года в Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области не предоставлялась, в связи с тем, что средства субсидии не были освоены, так как средства начали осваиваться с апреля 2023 года. По состоянию на 31.05.2023 года субсидия израсходована 1621,5 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 1569,5 тыс. рублей).

Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в образовательных организациях Фроловского муниципального района в 2023 году.

В соответствии с соглашением от 07.02.2020 № 71890-31, дополнительным соглашением от 01.02.2023 № 71890-31/3, заключенным Комитетом и Администрацией на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, уведомлением Комитета от 15.12.2022 № 1900/2 Фроловскому муниципальному району доведены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение этих работ 1000,0 тыс. рублей (уровень софинансирования – 95%), средства муниципального бюджета утверждены решением Фроловской районной Думы от 07.12.2022 № 121/984 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 52,6 тыс. рублей (уровень софинансирования – 5%).

Средства поступили платежным поручением от 22.05.2023 № 331808 – 569,5 тыс. рублей. На средства выделенной субсидии, МОУ «Малодельская основная школа» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с Обществом с ограниченной ответственностью «Прораб» заключен договор от 06.03.2023г. №824404 на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек. Выполнение работ подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат, актом выполненных работ от 18.05.2023 № 1. Оплата произведена платежными поручениями от 24.05.2023 № 4218 - 569,5 тыс. рублей, от 24.05.2023 № 4213 - 30,0 тыс. рублей.

Изменения в заключенный договор не вносились. Срок выполнения работ не позднее 31.07.2023 г. Срок и порядок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги и порядок оплаты соблюден.

Проверкой достоверности сведений и подтверждения фактов хозяйственной жизни, выполненные работы по благоустройству площадок для проведения линеек установлено, что по журналу операций № 4 в мае 2023 года списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 599,5 тыс. рублей.

По данным бюджетного учета МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» по состоянию на 01.06.2023 года дебиторской и кредиторской задолженности за Обществом с ограниченной ответственностью «Прораб»

не числятся.

По результатам расходования субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек отделом образования администрации Фроловского муниципального района в Комитет образования, науки и молодежной политике за 1 квартал 2023 года отчеты о расходовании субсидии не направлялись, в связи отсутствием средств и не освоением их.

Проведенным аудитом закупок установлено, что исполнение проведено в пределах бюджетных назначений и составило 599,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 566,5 тыс. рублей; 30,0 тыс. рублей - муниципальный бюджет, результативность расходования субсидии достигнута.

Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе выездной проверки проведен замер фактически выполненных работ по благоустройству площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий у здания МОУ «Малодельская основная школа. Работы выполнены в установленный договором срок. Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района в 2023 году

В 2023 году, Администрацией в Комитет направлены заявки на предоставление субсидии в рамках Государственной программы на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем размере на 5263,2 тыс. рублей (исх. письмо от 21.12.2022 № 7860), с указанием перечня образовательных организаций, МОУ «Ветютневская средняя школа (х. Гуляевка, пос. Арчединского Лесхоза); МОУ «Зеленовская средняя школа (пос. Лычак); МОУ «Терновская средняя школа (х. Амелино); МОУ «Большелычакская средняя школа» (х. Большой Лычак).

В соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом и Администрацией на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций от 07.02.2020 № 71850-31, дополнительное соглашение от 01.02.2023 № 71850-31/3 уведомлением Комитета от 05.12.2022 № 1900 Фроловского муниципального района доведены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение этих работ 5000,0 тыс. рублей (уровень софинансирования – 95%). Средства местного бюджета запланированы в сумме 263,2 тыс. рублей (уровень софинансирования 5%). По состоянию на 31.05.2023 года средства областного бюджета не поступали, кассовые расходы не производились.

Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр организации закупок» проведен электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в МОУ «Большелычакская средняя школа». В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона - 44 ФЗ для обоснования и определения НМЦК МОУ «Большелычакская СШ» применением проектно-сметного метода на сумму 1475,8 тыс. рублей. Подано пять заявок с ценовыми предложениями. Протоколом от 13.04.2023 № 1959ЭА, определен участник с наименьшим ценовым предложением (участник № 1-1276,6 тыс. рублей). Заключен контракт с ИП Квасин М.В. от 24.04.2023 № 0329200062222001959 на текущий ремонт кровли здания МОУ «Большелычакская средняя школа» 1276,6 тыс. рублей, размещен в ЕИС в реестре контрактов 25.04.2023, т.е. в соответствии с ч. 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ. Кассовые расходы на момент проверки не производились.

МОУ «Зеленовская средняя школа» с ООО «Прораб» заключен договор от 17.03.2023 № 827668 на проведение текущего ремонта кровли (пос. Лычак) на сумму

102,3 тыс. рублей, кассовые расходы за счет средств муниципального бюджета составили 1,5 тыс. рублей.

- Расходование средств субсидий, предоставленных из бюджета области на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Фроловского муниципального района Волгоградской области в 2023 году.

В 2023 году, Администрацией Фроловского муниципального района в Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области представлены заявки на предоставление субсидии в рамках Государственной программы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем размере на 1020,4 тыс. рублей (исх. письмо от 17.01.2023 № 276), с указанием перечня образовательных организаций: МОУ «Ветютневская средняя школа (х. Ветютнев); МОУ «Зеленовская средняя школа (пос. Лычак); МОУ «Краснолиповская средняя школа х. Красные Липки); МОУ «Малодельская основная школа» (ст. Малодельская); МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка (пос. Образцы).

Комитетом и Администрацией заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Фроловского муниципального района на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных организациях (далее Субсидия) от 10.03.2023 № 70000980-31 (далее – Соглашение от 10.03.2023 № 70000980-31). Уведомлением Комитета от 10.03.2023 № 12567 доведены лимиты бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение этих работ в сумме 1000,0 тыс. рублей (уровень финансирования 98,0 %), что соответствует Решению о бюджете от 29.05.2023 № 129/52 средства областного бюджета 1000,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет - 20,4 тыс. рублей с перечнем муниципальных образовательных учреждений: МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» (пос. Образцы), МОУ «Ветютневская средняя школа (х. Гуляевка), «Зеленовская средняя школа» (пос. Лычак, пос. Пригородный, пос. Дудаченский, х. Шуруповский, х. Писаревка); «Краснолиповская средняя школа»; «Малодельская основная школа»; «Образцовская средняя школа»; «Терновская средняя школа».

За период с 01.01.2023 по 31.05.2023 общее исполнение по муниципальным общеобразовательным организациям Фроловского муниципального района составило 1020,4 тыс. рублей и представлено в таблице № 6.

таблица № 6
тыс. рублей

Подрядчики	Наименование услуги	Платежное поручение
1	2	3
МОУ "Краснолиповская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	выполнение работ по замене оконных блоков по договору № 832573 от 04.04.2023г, счет № 49 от 14.04.2023, акт 1 от 14.04.2023	от 27.04.2023 № 3450 260,9; № 3375 5,3
МОУ "Ветютневская СШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	выполнение работ по замене оконных блоков по договору № 832585 от 04.04.2023г, акт 1 от 14.04.2023	от 24.04.2023 № 3169 -130,4 от 24.04.2022 № 3162 – 2,7
МОУ "Зеленовская СШ"		

Индивидуальный предприниматель Романчев Олег Владимирович	Выполнение работ по замене и ремонту оконных блоков по договору № 832952 от 03.04.2023г., счет от 07.04.2023 № 6655034429, акт 1 от 07.04.2022	от 24.04.2023 № 3170 - 260,9 от 24.04.2023 № 3163 - 5,3
итого МОУ "Зеленовская СШ"		266,2
МОУ "Малодельская ОШ"		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	выполнение работ по замене оконных блоков по договору от 04.04.2023 № 832564, акт от 25.04.2022 № 1	от 02.05.2023 № 3506 - 260,9; № 3601 - 5,4
Итого по школе МОУ "Малодельская ОШ"		102,9
МДОУ "Шуруповский детский сад "Дюймовочка" (пос. Образцы)		
Индивидуальный предприниматель Абросимов Александр Андреевич	за замену оконных блоков по договору от 04.04.2023, № 1011674, акт 1 от 25.04.2023	от 02.05.2023 № 3507 - 87,0 от 02.05.2023 № 3505 - 1,7
МДОУ "Шуруповский детский сад "Дюймовочка"		88,7
Всего		1020,4

В ходе анализа исполнения условий договоров, заключенных муниципальными образовательными учреждениями с подрядчиками установлено, что расчеты по договорам проведены в полном объеме без нарушения установленных сроков оплаты, кроме МОУ «Зеленовская средняя школа».

В 2023 году МОУ «Зеленовская средняя школа» заключен договор № 832952 от 03.04.2023 на сумму 266,2 тыс. рублей (средства областного бюджета 260,9 тыс. рублей). Согласно условиям договора, оплата выполненных работ Заказчиком должна быть произведена в течение 10 дней, с даты, подписания документов. Акт выполненных работ от 07.04.2023 № 1, т.е. оплата должна быть произведена не позднее 17.04.2023 г. Оплата произведена платежными поручениями от 24.04.2023 г. Средства субсидии из областного бюджета поступили платежным поручением 19.04.2023 г.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком оплачены выполненные работы по договору № 832952 от 03.04.2023г, срок и порядок оплаты Заказчиком не соблюден.

Выполнение работ подтверждаются справкой о стоимости работ и актами выполненных работ, накладной. Проведенным аудитом закупок установлено, что исполнение проведено в пределах бюджетных назначений, результативность расходования субсидии достигнута.

Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.

В ходе контрольного мероприятия проведены выездные проверки фактически выполненных работ по замене оконных блоков в зданиях: МОУ «Ветютневская средняя школа» (х. Ветютнев), МОУ «Краснолиповская средняя школа» (х. Красные Липки), МОУ «Малодельская основная школа» (ст. Малодельская), в результате установлено, что оконные блоки поворотно-откидные стеклопакеты с противомоскитной сеткой, заменены в учебных кабинетах. Работы выполнены в установленный договором срок. Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

Выводы:

1. В 2022-2023 годах Фроловскому муниципальному району из областного бюджета в соответствии с Законами Волгоградской области от 08.12.2021 №124-ОД «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» и от 05.12.2022

№ 122-ОД «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2023-2024 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых представляются субсидии, на следующие направления в зданиях муниципальных образовательных организациях Фроловского муниципального района: на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в 2022 -2023 годах соответственно по 5263,2 тыс. рублей; на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ соответственно в 2022 - 2023 годах соответственно 1375,9 тыс. рублей 1020,4 тыс. рублей; на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ соответственно по 1052,6 тыс. рублей в каждом году; на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях соответственно по 1052,6 тыс. рублей в каждом году.

Субсидии предоставлены в соответствии с условиями Соглашений, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого, предоставляются субсидии, определены в соответствующих процентах.

2. Субсидия, поступившая из областного бюджета, а также средства бюджета Фроловского муниципального района в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 № 574-п, израсходована на цели, соответствующие условиям их получения.

3. Целевые показатели, предусмотренные соглашением администрацией Фроловского муниципального района с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области за 2022 год достигнуты.

Финансовым отделом администрации Фроловского муниципального района направлена годовая отчетность «Отчет об исполнении консолидированного бюджета Фроловского муниципального района» (ф. 0503428) в разделе 1 «Доходы бюджета» за 2022 год, субсидия отражена в соответствующей сумме.

По расчетам, связанным с финансовым обеспечением данных мероприятий по данным годового отчета Фроловского муниципального района за 2022 год, отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия и достигнута показатель результативности предоставлении субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2023 г. остатка средств областного бюджета не числится.

4. Проверкой соблюдения порядков предоставления и распределения субсидий установлено, что реализация мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета, на основании порядков, утвержденных постановлением Администрации Волгоградской области от 27.01.2020 №27-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» с учетом определения предельного уровня софинансирования расходного обязательства Фроловского муниципального района, наличие муниципальной программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Фроловского муниципального района от 15.11.2017 № 734 и муниципальной программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2022-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Фроловского муниципального района от 28.11.2022 № 1079, предусматривающие эти мероприятия.

5. Проверкой соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено следующее. Выбор подрядных организаций на выполнение работ, осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона – 44ФЗ. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона – 44ФЗ проектно-сметным методом. В целях заключения договоров

и контрактов на выполнение работ заказы размещены в форме электронного аукциона, по результатам проведенных аукционов заключались контракты, своевременно размещены в системе ЕИС в Реестре контрактов.

6. Проверкой исполнения заключенных контрактов, договоров установлено, что изменения в договоры вносились только в МОУ «Образцовская СШ». Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком - Индивидуальным предпринимателем Габриелян Нарек Грачикович от 27.06.2022 № 1 на сумму 2362,6 тыс. рублей. Освоение средств субсидии выполнение работ по замене кровель и выполнение необходимых для этого работ проведено ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» (далее Центр организации закупок) путем электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) по муниципальным образовательным учреждениям Волгоградской области 2362,6 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 08.07.2022 без номера внесено изменение в локально-сметный расчет, цена контракта не изменилась.

В результате проведенного Центром организации закупок путем электронного аукциона, МОУ «Образцовская СШ» с ООО «Светосервис-Волгоград» заключен муниципальный контракт № 24 от 18.07.2022 г. на приобретение и замену осветительных работ и выполнение необходимых для этого работ на сумму 464,9 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 10.08.2022 № 1 в связи с изменением объема работ и уменьшения цены контракта на 3,2 тыс. рублей, цена составила 461,7 тыс. рублей.

Проверкой соблюдения сроков выполнения работ по МОУ «Ветютневская средняя школа», МОУ «Краснолиповская средняя школа», МОУ «Малодельская основная школа», МОУ «Образцовская средняя школа», МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка», нарушений не установлено.

В ходе контрольного мероприятия комиссией в составе представителей администрации Фроловского муниципального района и контрольно-счетной палаты проведены выездные проверки фактически выполненных работ:

- благоустройство площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий в здании: Филиал «Верхнелиповская основная школа», МОУ «Краснолиповская средняя школа»,

- на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ филиал Гуляевская средняя школа; МОУ «Ветютневская средняя школа; МОУ «Малодельская основная школа»;

- на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ МОУ «Малодельская основная школа».

Расхождений между локальным сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ не установлено.

Претензии заказчиками к подрядчикам по срокам оплаты не предъявлялись.

Гарантийные обязательства в заключенных договорах и контрактах указывались.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Фроловского муниципального района



И.В. Мордовцева